



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области
«Основная общеобразовательная школа №28»

346503 г.Шахты, Ростовская область, ул. Врубовая, 27/29, тел. (8636) 26-48-49, e-mail: shkola28_shahty@mail.ru

№ 80

«02» августа 2019 г.

Председателю Контрольно-счетной
палаты города Шахты
Г.В. Аверкиной

Отчет на представление

Уважаемая Галина Владимировна!

МБОУ ООШ №28 г.Шахты на представление Контрольно-счетной палаты города Шахты (исх. от 08.07.2019 года №5) по результатам проведенного контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» по объекту: Замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Основная общеобразовательная школа №28» предоставляет полный отчет по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте по результатам проверки.

Приложение на 23 листах.

И.о. директора
МБОУ ООШ №28 г.Шахты



Е.А. Овсянникова

02.08.2019
Захарченко А. ЗИ

Отчёт

и принятые меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Шахты «Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» по объекту: Замена оконных блоков в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Основная общеобразовательная школа №28

Нарушения, недостатки, указанные в акте проверки		Отчет о принятых мерах по устранению нарушений, недостатков		
Меры, принятые по устранению	Дата принятия мер, срок устранения нарушений	Документ, подтверждающий принятие мер	Ответственное лицо	
<p>1. Завышение стоимости выполненных работ в связи с задвоением объемов работ по отбивке старой штукатурки в откосах учтенных расценками ТЕРр 56-1-1 «Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах», ТЕРр 61-20-1 «Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов» и ТЕРр 61-7-1 «Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейный», принятые и оплаченные в соответствии с Актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) на сумму 19,8 тыс. рублей.</p>	<p>Направлена претензия от 01.07.2019г. №67 в адрес директора ООО «Прогресс» Головиной И.В. в части завышения стоимости выполненных работ в связи с задвоением объемов работ, указанных в расценках, принятых и оплаченных в соответствии с Актом о приемке выполненных работ на сумму 19,8 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получен ответ ООО «Прогресс» о том, что работы по договору от 27.07.2018г. №2018.343582 выполнены в полном объеме согласно сметной документации. <p>Направлено письмо от 11.07.2019г. №76 в адрес директора МКУ г. Шахты «Шахтыстройзаказчик» Кленину П.Н. по завышению стоимости работ на сумму 19,8 тыс. рублей, в связи с задвоение объемов работ по отбивке старой штукатурки в откосах учтенных расценками ТЕРр 56-1-1, ТЕРр 61-20-1, ТЕРр 61-7-1, утвержденных локально сметным расчетом, согласованным главным специалистом МКУ г. Шахты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получен ответ МКУ г. Шахты «Шахтыстройзаказчик» о том, что локальный сметный расчет согласован в соответствии с положительным заключением на достоверность сметных нормативов в ГАУ РО 	<p>Копия претензии №67 от 01.07.2019г. и копия ответа №28 от 17.07.2019г., копия письма №76 от 11.07.2019г. и копия ответа №634 от 15.07.2019г.</p>	<p>Директор В.А. Куринова</p>	

